

**Záznam**  
**z pracovného stretnutia vedenia mesta SNV s obyvateľmi Ferčkoviec**

MIESTO: MsÚ SNV – Radnica

PROGRAM: Prejednanie prípojky spláškovej kanalizácie z lokality Malé Pole Ferčkovce Spišská Nová Ves.

PRÍTOMNÍ: PhDr. Ján Volný, PhD. – primátor mesta SNV  
Mgr. Lea Grečková – zástupkyňa primátora  
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. – zástupca primátora  
Ing. Gonda – vedúci oddelenia  
Ing. Harabinová – PVPS, a.s., SNV  
Ing. Babíková – projektant  
Ing. Derfění – DEVEX, spol. s r.o.  
p. Andreanský, p. Dzurenda, Ing. Uhliar, Ing. Pastiran, Ing. Majerník

Predmetom pracovného stretnutia bolo prejednanie prípojky spláškovej kanalizácie z lokality Malé Pole Ferčkovce SNV do kanalizácie na Muránskej ulici a odvádzanie dažďovej vody z miestnej komunikácie a zo striech rodinných domov. Investorom stavby je DEVEX, spol. s r.o., ktorý v danom území realizuje prípravu územia pre výstavbu rodinných domov v počte 46. K navrhovanému riešeniu podali občania Ferčkoviec petíciu, nakoľko sa obávajú, že pripojenie ďalšej kanalizačnej vetvy spôsobí v prípade silnejších dažďov zatápanie ich rodinných domov.

**DISKUSIA:**

1. Ing. Derfění - delenie odpadovej vody
  - a) splašková kanalizácia – zaustenie do existujúcej kanalizácie na Muránskej ulici
  - b) dažďová kanalizácia – potrubie dažďovej kanalizácie zaustené do vodného toku Holubnica výustným objektom.
  
2. Ing. Babíková - splašky 1,6 l/s - Malé Pole  
splašky 7,5 l/s - doteraz Muránska ulica  

---

spolu 9,1 l/s

  - pri spáde potrubia 3 ‰ s Ø 400 mm – 103 l/s
  - využitie na 70 % z maxima - prietok približne 70 l/s
  - využitie len 10 % z možného prietoku (optimálny stav)

Ďalej v diskusii vystúpili všetci prítomní. Išlo o spoločné hľadanie optimálneho riešenia s ohľadom na ďalšiu výstavbu rodinných domov v lokalite Malé Pole SNV.


## ZÁVER:

- boli prijaté nasledovné úlohy, s ktorými súhlasili všetci prítomní:

1. PVPS, a.s., SNV zrealizuje prekládku odľahčovacieho potrubia a namontovanie spätnej klapky s vypustením do vodného toku Holubnica.
2. Mesto SNV bude iniciovať prehĺbenie koryta vodného toku Holubnica.
3. **Realizovaná prípojka splaškovej kanalizácie z lokality Malé Pole SNV do kanalizácie na Muránskej ulici je maximálne pre 46 rodinných domov – Ing. Derfění, súhlasné stanovisko.**
4. Mesto SNV v najbližšom období zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre novú trasu splaškovej kanalizácie – Malé pole SNV, ktorá bude vedená nad štátnou cestou II/533 SNV – Dobšiná a zaustená v priestore jazdeckého areálu.
5. V realizovanej splaškovej kanalizácii (nad štátnou cestou II/533 SNV – Dobšiná) vybudovať kanalizačnú šachtu s možnosťou odklonenia a pripojenia splaškovej kanalizácie v prípade potreby na novú vetvu splaškovej kanalizácie.

Pracovná verzia

V Spišskej Novej Vsi 07.07.2011

  
Ing. Ondřej Majerník  
predseda MsV č. 3 Ferčkovce